

**Genova Parcheggi S.p.A.**  
Viale Brigate Partigiane, 1 16129 Genova  
Tel. 010 539871  
P.IVA 03546590104  
[segreteria@gepark.com](mailto:segreteria@gepark.com), [segreteria.gepark@pec.it](mailto:segreteria.gepark@pec.it)

**PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI VELOSTAZIONI A SERVIZIO DELLA MOBILITA' CICLABILE FINANZIATO CON FONDI REACT EU – NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO) 2014-2020 - ASSE 6 "RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE" – AZIONE 6.1.2 – SCHEDE PROGETTO GE6.1.2. D "REALIZZAZIONE RETE CICLO POSTEGGI AL COPERTO E VELOSTAZIONI AL SERVIZIO DELLA MOBILITA' CICLABILE"**

CIG: 9929685B46 CUP: B31B21007680001

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE**

**DELL'APPALTO 2023-152.0.0.-30 DEL 29/06/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DEL**

**PROGETTO ESECUTIVO N.18 22/09/2023**

**VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI** avvenuto in data 25/09/2023

**IMPRESA ESECUTRICE:** FORZA MOTRICE SRL, P.zza Fulceri Paolucci Calboli 1, 16161 Genova - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di Genova numero 06876950962

**CONTRATTO** in data 20/09/2023 Prot. in uscita (P)GE/2023/0004751 del 05/09/2023 Prot. in entrata (A)GE/2023/0004978 del 20/09/2023

**ADDENDUM CONTRATTUALE** in data 16/11/2023 Prot. gpspa/AF543C1 (P) GE/2023/0006080

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Descrizione dei lavori**


L'intervento riguarda la realizzazione di *ciclo parcheggi – velostazioni* attraverso il montaggio di strutture realizzate in carpenteria metallica con



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19

**Genova Parcheggi S.p.A.**

Viale Brigate Partigiane, 1 16129 Genova

Tel. 010 539871

P.IVA 03546590104


segreteria@gepark.com, segreteria.gepark@pec.it

tamponamenti in parte di vetro e in parte di lamiera di acciaio stirato. Gli stessi sono posti in punti strategici della città quale servizio promosso dal Comune di Genova a supporto della mobilità alternativa e dolce messo in atto dall' Ente (anche a seguito della emergenza pandemica Covid-19) per il miglioramento della qualità della vita.

**Capienza**

La capienza complessiva dei lavori, con il progetto esecutivo risulta complessivamente pari ad € 832.449,28 come da quadro economico sotto riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	
<b>DENOMINAZIONE LAVORI</b>		<b>Ribasso 7,02%</b>	
Importo lavori a corpo			
	Velostazioni (incluso controllo accessi)	€	464'915.71
	Migliorie	€	29'444.13
A.1.a	<b>Totale lavori a corpo</b>	€	<b>494'359.84</b>
A.1.b	Lavori in economia non soggetti a ribasso	€	20'000.00
A.1	<b>Totale Lavori complessivo (A.1+A.2)</b>	€	<b>514'359.84</b>
A.2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€	44'325.72
	<b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>	€	<b>558'685.56</b>
A.3	Spese tecniche per progetto esecutivo	€	18'090.64
<b>A</b>	<b>TOTALE APPALTO INTEGRATO (A.1+A.2+A.3)</b>	€	<b>576'776.20</b>
B.1	Imprevisti sui lavori (10%)	€	52'001.69
B.2	Economie da ribasso	€	6'616.64
B.3	Spese tecniche per DL+CSE+COLLAUDO	€	41'439.73
B.4	Spese per accertamenti e verifiche tecniche previste dal CSA (verifica portata strutture esistenti a stima)	€	3'000.00
B.5	Cassa previdenza 4% (A.3+B.3+B.4)	€	2'501.21
<b>B</b>	<b>Totale Spese tecniche e imprevisti (B.1.a+B.1.b+B.1.c+B.1.d)</b>	€	<b>105'559.27</b>
C.1	IVA su lavori, economie, oneri sicurezza e imprevisti (22%)	€	135'806.86
C.2	IVA su spese tecniche (22%)	€	14'306.95
<b>C</b>	<b>TOTALE IVA e CASSA (C.1.a+C.1.b+C.1.c)</b>	€	<b>150'113.81</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		€	<b>832'449.28</b>



**Genova Parcheggi S.p.A.**  
Viale Brigate Partigiane, 1 16129 Genova  
Tel. 010 539871  
P.IVA 03546590104  
[segreteria@gepark.com](mailto:segreteria@gepark.com), [segreteria.gepark@pec.it](mailto:segreteria.gepark@pec.it)

### **Impresa assegnataria dei lavori**

A seguito di Procedura negoziata telematica è stata affidata con Determinazione Dirigenziale 2023-152.0.0.-36 all'impresa Forza Motrice S.r.l. con sede legale a Genova in Piazza Fulceri Paolucci De Calboli 1, codice fiscale e partita IVA 06876950962, e all'architetto Giorgio Tanasini domicilio a Genova in via Nizza 6/8, codice fiscale TNSGRG53R01D969E e partita IVA 02761160106, l'incarico per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle velostazioni.

### **Responsabile del procedimento**

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è individuato nella persona del Dott. Valentino Zanin.

### **Direzione Lavori e Sicurezza in fase di esecuzione**

La Direzione dei Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, sono stati eseguiti dal sottoscritto arch. Andrea Guiglia

### **Consegna dei lavori**

I lavori sono stati consegnati con verbale in data 25/09/2023.

### **Tempo previsto per l'esecuzione**


Il tempo utile per eseguire i lavori stabilito in 60 giorni naturali, successivi e continui, cosicché l'ultimazione dei lavori prevista dal contratto originario firmato in data 05/09/2023 era prevista entro il giorno 31/10/2023.



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19



**Genova Parcheggi S.p.A.**

Viale Brigate Partigiane, 1 16129 Genova

Tel. 010 539871

P.IVA 03546590104

[segreteria@gepark.com](mailto:segreteria@gepark.com), [segreteria.gepark@pec.it](mailto:segreteria.gepark@pec.it)

A seguito delle migliorie proposte dall'impresa affidataria è stato concordato un addendum contrattuale formalizzato con contratto integrativo del 16/11/2023 e conseguentemente è stata stabilita una ricalendarizzazione della data di ultimazione dei lavori al 23/11/2023.

**Sospensione e ripresa dei lavori**

Non sono state effettuate sospensioni.

**Proroghe**

In data 22/11/2023, a seguito di richiesta motivata da parte dell'impresa affidataria, è stata concessa dal Rup proroga della data di ultimazione dei lavori al 28/11/2023

**Varianti**

Non sono state effettuate varianti

**Andamento dei lavori:**

I lavori si sono svolti in conformità alle previsioni di progetto ed agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori.

**Ultimazione dei lavori**


I lavori sono ultimati il 28/11/2023 nella loro essenzialità come risulta dalla comunicazione PEC n.148.02 dell'impresa affidataria Forza Motrice s.r.l. e successivo certificato di ultimazione lavori redatto il 29/11/2023 dalla



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19



**Genova Parcheggi S.p.A.**

Viale Brigate Partigiane, 1 16129 Genova

Tel. 010 539871

P.IVA 03546590104

[segreteria@gepark.com](mailto:segreteria@gepark.com), [segreteria.gepark@pec.it](mailto:segreteria.gepark@pec.it)

Direzione Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento e di cui al  
prot. NP 30/11/2023.0002792.I

**Verbali di danno per forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati accertati danni di forza maggiore.

**Acconto**

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del contratto di appalto è stata versata l'anticipazione pari al 20% del valore di appalto :

- ✓ Acconto fattura n°127 emessa dall'impresa affidataria il 28/09/2023 per l'importo di € 105.848,29 oltre I.V.A.

**Stati d'Avanzamento lavori**

Nel corso dei lavori è stato emesso n. 1 stato d'avanzamento dei lavori:

- ✓ 1° Stato di Avanzamento lavori fattura n° 154 emessa dall'impresa affidataria il 17/11/2023 per l'importo totale netto di € 96.695,00 al netto delle trattenute per infortuni 0,5% pari a € 608,15 tutto oltre IVA;

**Infortuni nel corso dei lavori**


Durante l'appalto non si sono verificati infortuni sul lavoro.



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19



**Genova Parcheggi S.p.A.**

Viale Brigate Partigiane, 1 16129 Genova

Tel. 010 539871

P.IVA 03546590104

[segreteria@gepark.com](mailto:segreteria@gepark.com), [segreteria.gepark@pec.it](mailto:segreteria.gepark@pec.it)

**Collaudatore**


Atteso che l'importo dei lavori risulta inferiore alle soglie previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Direttore dei Lavori è incaricato alla redazione del Certificato di regolare esecuzione.

Per quanto concerne le sole opere strutturali, l'Ing. Flaminio Della Valle della società A7 Ingegneria s.r.l., tecnico incaricato dalla stazione appaltante Genova Parcheggi s.p.a., ha effettuato visita di collaudo in data 29/11/2023 e ha provveduto al deposito della pratica presso il Comune Genova il 01/12/2023 protocollata con n. PG/2023/569027

**Ciò premesso**

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che i lavori vennero eseguiti secondo il progetto e le indicazioni della D.L.;
- che l'ammontare dei lavori, inclusi costi della sicurezza ed economie, secondo quanto contabilizzato al netto dell'IVA ammonta ad € 558.608,41
- che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della D.L.;



**Genova Parcheggi S.p.A.**  
Viale Brigate Partigiane, 1 16129 Genova  
Tel. 010 539871  
P.IVA 03546590104  
[segreteria@gepark.com](mailto:segreteria@gepark.com), [segreteria.gepark@pec.it](mailto:segreteria.gepark@pec.it)

Il sottoscritto D.L. Arch. Andrea Guiglia

### **CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI**

i lavori effettuati dall'Impresa Forza Motrice S.r.l. con sede legale a Genova in Piazza Fulceri Paolucci De Calboli 1, codice fiscale e partita IVA 06876950962, nell'ambito dei lavori di Realizzazione di una rete di velostazioni a servizio della mobilita' ciclabile e riconosce liquidabile, secondo le risultanze dello stato finale l'importo di € 356.065,00 al netto dell'IVA.

Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, ammontanti ad € 608,15 oltre IVA, salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova li 07/12/2023

L'IMPRESA  
(Forza Motrice S.r.l.)

  
**FORZAMOTRICE**  
*DLA*

Il Direttore Lavori  
(Arch. Andrea Guiglia)



---

Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Valentino Zanin)



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19